



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΤΗΡΙΩΝ**
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : Μελετών (Α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Ευσταθοπούλου
Τηλέφωνο : 210 64 24397
E-mail : daee@ggde.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ab50ce212458a2253756d62
ΑΠ:152636
Υπογραφή: 24/09/26 14:46
Διανομή: 24/09/26 14:48

✓	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	✓	ΙΡΙΔΑ
---	-------------	---	-------

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2026
Αρ. Πρωτ.: 152636/Φ. ΒΟΥΛΗ/2026

ΠΡΟΣ:

Τη Γενική Διεύθυνση
Υδραυλικών, Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη υπ' αριθ. 8305/15-09-2026 Ερώτηση του Βουλευτή Άρτας Γιώργου Στύλιου της κοινοβουλευτικής ομάδας «Νέα Δημοκρατία», προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των μελετών και τη δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Αράχθου στην πόλη της Άρτας και την ευρύτερη περιοχή.»

Σχέτ.: Το με αριθ. πρωτ. 147221/16-09-2026 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με συνημμένη την με αρ. 8305/15-9-2026 Ερώτηση.

Σε απάντηση στην υπ' αριθ. 8305/15-09-2026 Ερώτηση του Βουλευτή Άρτας Γιώργου Στύλιου της κοινοβουλευτικής ομάδας «Νέα Δημοκρατία», προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των μελετών και τη δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Αράχθου στην πόλη της Άρτας και την ευρύτερη περιοχή», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης της ως άνω σύμβασης εκπόνησης μελέτης έχει καθοριστεί η 15/11/2027, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 102374/24-6-2026 (ΑΔΑ: 95ΟΓ465ΧΘΞ-ΜΒΘ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
2. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί εμπρόθεσμα οι μελέτες του 1ου σταδίου (προμελέτες), στις οποίες περιλαμβάνεται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
3. Αρμόδια για τη διαδικασία της διαβούλευσης επί της ΜΠΕ και για την έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων ήταν η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ).

Η ανωτέρω Μ.Π.Ε. υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο στις **04-**

08-2021, και έλαβε Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2108597416.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61482/4228/15-6-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ διαπιστώθηκε η τυπική πληρότητα της υποβληθείσας μελέτης και ζητήθηκε η κατάθεση δύο (2) επιπλέον αντιγράφων της εν λόγω ΜΠΕ προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία: α) της δημοσιοποίησής της στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και β) της γνωμοδότησης συναρμοδίων υπηρεσιών επ' αυτής. Στην ΜΠΕ εξετάστηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις και **αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά η λύση Α-Δίδυμη Σήραγγα**.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104143/6802/25-09-2025** (ΑΔΑ: 9Κ7Λ4653Π8-Υ9Β) Απόφαση της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, **εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι** του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση (κατασκευή) και λειτουργία του έργου.

Με το υπ' αριθμ. Δ19/212254/19-12-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας εγκρίθηκε από συμβατικής άποψης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

4. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12115 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 23/01/2026 (Δ19/12701/26-01-2026) απόφαση ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» & «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ 12701/26-01-2026) ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας περί ολοκλήρωσης της Πράξης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ» με κωδικό ΟΠΣ«5000525» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
5. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο καθарός χρόνος εκπόνησης των μελετών του 2ου σταδίου (οριστικές μελέτες) και 3ου σταδίου (τεύχη δημοπράτησης, κτηματολόγια) είναι 365 ημέρες και 92 ημέρες αντίστοιχα, μετά την έγκριση των προμελετών και εξασφάλιση της χρηματοδότησης.
6. Σε ό,τι αφορά στην χρηματοδότηση της μελέτης αναμένεται πρόσκληση από τη Διαχειριστική Αρχή για να ενταχθεί η επόμενη φάση της πράξης στο «ΠΕ.Κ.Α. 2021-2027» (μέθοδος τμηματοποίησης / phasing).

Με το υπ' αριθ. 70058/04-05-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» **ζητήθηκε η επίσημηση έκδοσης πρόσκλησης για την ένταξη της πράξης:** «Ωρίμανση Αντιπλημμυρικής προστασίας Άρτας και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός, μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο» στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εως σήμερα δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση για την χρηματοδότηση της εκπόνησης των υπολοίπων σταδίων της σύμβασης.

7. Παράλληλα η Υπηρεσία μας με το υπ. αρ. πρωτ. 148262/17-09-2026 έγγραφο προς την Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αιτήθηκε την ένταξη νέας πράξης στο ΤΠΑ 2026-2030 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ» προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της εν λόγω μελέτης.

8. Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση του συνόλου των μελετών θα ακολουθήσει η διαδικασία εξεύρεσης χρηματοδότησης για τη δημοπράτηση των έργων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προτείνει το υπόψη έργο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2028-2034, εφόσον υπάρξει σχετική πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής.
9. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την εγκατάσταση του ανάδοχου εργολάβου που θα αναλάβει την κατασκευή του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Άρτας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός, μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο», **η Περιφέρεια Ηπείρου διατηρεί στο ακέραιο και ασκεί στο σύνολο τις αρμοδιότητες αντιπλημμυρικής προστασίας του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α' 133) και ισχύει, ήτοι έργα και μελέτες επεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντήρηση, καθαρισμό και αστυνόμευση των ρεμάτων.**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή/2026
3. Διευθύντρια

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β